

## Aufheizprotokoll für Heizestriche mit maxit floor 4080 Estrich – Schnellzement auf Warmwasser - Fußbodenheizsystemen

**Bauherr:**

**Baustelle:**

**Heizungsbauer:**

**Bauleiter:**

**Heizsystem:**

**Estricheinbau am:**

**mittl. Estrichdicke:**            mm

**Heizelementüberdeckung:**

**min:**            mm            **max:**            mm

<b>Ablauf des Funktionsheizens</b>	<b>Maßnahmen</b>	<b>Datum/Uhrzeit/Unterschrift</b>
Aufheizbeginn frühestens 3 Tage nach Einbau mit 25 °C Vorlauftemperatur	Vorlauftemperatur auf 25°C eingestellt, für 3 Tage halten	
Steigerung auf maximale Vorlauftemperatur (max. 50°C) nach 72 Stunden	Vorlauftemperatur auf T max eingestellt, für 4 Tag halten	
Vorlauftemperatur ohne Nachtabsenkung gehalten	Für 4 Tage	
Beenden des Funktionsheizens	Heizung abgestellt	
Umgebungstemperatur erreicht	Heizung bleibt abgestellt	

\_\_\_\_\_  
Datum/Unterschrift Bauherr/ Architekt

\_\_\_\_\_  
Datum/Unterschrift Heizungsbauer

### Zu beachten:

Bei Fußbodenheizungen ist ein Aufheizprotokoll zu führen, das dem Oberbelagsleger nach VOB DIN 18365 Bodenbelagsarbeiten vorzulegen ist. Hinweise zur Koordination der bei der Planung und Ausführung Beteiligten finden Sie in: „Schnittstellenkoordination bei beheizten Fußbodenkonstruktionen; Ausgabe Februar 2005“ Kostenloser Download unter [www.flaeichenheizung.de](http://www.flaeichenheizung.de).

**Mit dem Aufheizen ist frühestens 3 Tage nach dem Einbau zu beginnen.**